



PÅBÖRJADE, PÅGÅENDE ARBETEN	Inköp material - golvbrunn, planering Slipning av betonghål för vattentås Montag golvbrunn inkl silikonering.
FÄRDIGA ARBETEN	Golvbrunn i parkett.
AVVIKELSER, STÖRNINGAR	Betonghål bara till bottenavlopp.
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGS ARBETEN	

PLATSCHEF



PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

Demontering av befintlig värmesystem
inlet rör. Neddappning av bef värmesystem
Evakuering av bioetanol - Pnrledningarna
i undercentral samt vädning hus från
bio Etanol gas/dvs

FÄRDIGA
ARBETEN

- Demontage bef värmesyst inlet rör
samt neddappning i pannrum.
- Evakuering bioetanol, vädning av huset.

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

Rör delvist rivna.

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

B



PÅBÖRJADE, PÅGÅENDE ARBETEN	Demontering pulverledningar i pauvrum. Rensning avslutningen vägg i pauvrum för pulverledningar.
FÄRDIGA ARBETEN	Demontering pulverledningerna i pauvrum samt rensning av avslutningen för pulverledningarna i vägg.
AVVIKELSER, STÖRNINGAR	
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGS ARBETEN	

PLATSCHEF



PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

Modifisering av befintlig varmvattenkåst
-ening. Demontering av befintlig
signalledning från VVB.

Placering av NIBE Bergvärmepump för
mättagning.

Inköp och komplettering material
för primerledningar förkommande montage
av primerledningar.

FÄRDIGA
ARBETEN

Demontering signalledning från VVB.
Modifisering bef varmvattenkåst.

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

• Marginalt med utrymme
för Bergvärmepump → röndragning.

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

BES



PÅBÖRJADE, PÅGÅENDE ARBETEN	Planering och modifiering av anslutningar för primärbelysning i bergvärmepump. Provisoriisk upphängning och demontering av bef konsole för anslutningar och nya konsole till nya primärbelysning.
FÄRDIGA ARBETEN	
AVVIKELSER, STÖRNINGAR	Anslutningar upptill om bergvärme- -pump omdirigera för anslutning till höger om bergvärmepump
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGS ARBETEN	

PLATSCHEF	BESTÄ
-----------	-------



PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

Påbörja montage av primerledningen
med dit tillhörande delar T-rör
ventiler, påfyllningskänl, avluftningsventiler
tappventilen mm.

Auslutning av primerledningen till
Modifierade auslutningen till/för
bergvärmepump Nibe.

Påfyllning av bioetanol i primerledningen
och i bergvärmepump. Montage av känl för
förmning och signalledning för förmning bioetanol "Jämnning bioetanol"

FÄRDIGA
ARBETEN

- Primerledningen från borrhål till
bergvärmepump.
- Evalueringskänl för bioetanol
samb jämningsrör.

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

Nedmontering och Återmontage
av plats för expansionsledni samt
Signalledning med utslagsback med
~~den~~ dreneringsrör till avlopp.
← För Bergvärmepump, samt säkerhetsventil
Omdragning av signalledning från
bet VVB.
Installation av kall- och varmvattenledningen
mellan bergVpump och huset med ventilen
mm., upphängningar, backeventil mm.

FÄRDIGA
ARBETEN

- Signalledningar från bergVpump
och VVB samt dreneringsrör med
utslagsback/tratt.
- kall- och varmvattenledningar mellan
bergVpump och huset.

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

Befriktlig signalledning VVB
i bakfall, åtgärdat.

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

Installation av fram- och retur
ledningar för värme mellan
bergvärmepump och huset,
med ventiler, avluftare +-rör
siv rördelar, säkerhetsventil
Handräkning elektriken.
Påfyllning av systemet // vatten // värme.
Uppstart av bergvärmepump, igånglämning.
provtryckning och isolering av primerledningar.

FÄRDIGA
ARBETEN

- Fram- och Returledningar för värme.

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

B



PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

ISOLERING KALLVATTENLEDNINGAR
Avetablering verktyg och överblivet
material.

Grov städning av utrymme för utförda
arbeten.

FÄRDIGA
ARBETEN

ISOLERING kallvatten-ledningar.

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

B





PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN

Påfyllning och avluftning
av primäretningar
och Anledningslembull bergVpump

FÄRDIGA
ARBETEN

AVVIKELSER,
STÖRNINGAR

Mycket luft i borrhålet

ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGS
ARBETEN

PLATSCHEF

