

Samir Kalic

Datum: 2023-10-18  
Giltighetstid: 30dgr  
Vår ref: Pär Stålhandske  
Tele: 072-571 19 19  
E-post: [par.stalhandske@prefabbetong.se](mailto:par.stalhandske@prefabbetong.se)

Vi tackar för er förfrågan och översänder följande

# OFFERT

avseende väggar

**Offert nr:** PS 23049B  
**Objekt:** Villa Samir

**Leveranstid:**  
Enligt senare överenskommelse  
Vid framflyttning av montagedatum efter erlagd order  
debiteras kunden 50:- /element och dag

**Montageplanerare:**  
Niklas Andersson  
070-311 17 41  
[niklas.andersson@prefabbetong.se](mailto:niklas.andersson@prefabbetong.se)

**Leveranssätt:**  
Fritt på bil till arbetsplatsen inkl. montage. Vi förutsätter BK1-väg fram till arbetsplatsen

**Leveransbestämmelser:**  
ABT 06 och ABT-U 07

**Leveransadress:**

**Kontaktperson:**

**Betalningsvillkor:**

**Faktureringsadress:**

70% vid montage, 30% 30 dagar netto.

**Utförande:**

Väggarna utföres i toleransklass B enl. SS-EN 149 92:2007+A1:2012

Exponeringsklass insida:	XC4, XF3
Exponeringsklass utsida:	XC4, XF3
Betong insida:	C35/45
Betong utsida:	C35/45



## Köparens åtagande:

- Att innan tillverkningsstart godkänna samtliga ritningar. Ritningar som ändras efter godkännade debiteras köparen med uppkomna kostnader.
- Ordna fri körväg 12m för kran och tung lastbil med släp/ trailer fram till byggplatsen, utmed och intill byggnadens aktuella vägglinjer. Väntetid debiteras med 3000:-/timme.
- Hålla plintbäddar/betongplattor mm. rena från is och snö
- Dimensionering av byggnadens totalstabilitet.
- Godkännande av elementen efter montage.
- Att grundläggning sker på fast mark som klarar aktuellt marktryck med väl packade bäddar, avvägda +/- 10mm.
- Att profiler och snören är uppsatta, enligt allmän arbetsbeskrivning som tillhandahålls av Vimmerby Prefab.
- Undergjutning av element i plint/ på platta och skarvgjutning efter montage.
  
- Vid behov av stämning att vi kan borra 100mm i plattan, om inte så gjuts hylsor in av kund.
- Montagehjälpmedel som stämp, lyft mm. ansvarar kund för att de skickas tillbaka efter rimlig tid, annars debiteras kunden för kostnaden.
- Kunden ansvarar själv eventuell spackling / lagning efter stämp
- El och vatten.
- Urtag för dubb i platta. Ø60-80mm, djup 100-200mm